



DOP Sastāvs

Lapas marka	Lapas nosaukums
DOP - 1	Vispārīgie rādītāji
	Būvdarbu organizēšanas skaidrojošais apraksts
DOP - 2	Darbu organizēšanas ģenerālais plāns
DOP - 3	Darba aizsardzības plāns

GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS

1. Teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu sākuma.
2. Demontāžas un ciršanas darbi.
3. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
4. Mazo arhitektūras formu (soliņa) montāža, bērnu šūpoļu uzstādīšana.
5. Izpilddokumentācijas sagatavošana. Teritorijas uzkopšana.
6. Objekta nodošana ekspluatācijā.

DOP tehniskie rādītāji

1. Paredzamais būvdarbu ilgums - 75 dienas
2. Maksimālais strādnieku skaits objektā ~ 10 cilvēki.

Elektroenerģijas, ūdens patēriņš

-elektroenerģija	50 kW	-	no esošiem tīkliem
-ūdens	2.5 l/sek	-	no esošiem tīkliem

Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves.

1. Strādnieku vagoniņš (18 m²) - 1 gab.
2. Instrumentu noliktava (6 m²) -1 gab.
3. Biotualete -1 gab.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums.

1. Automašīnas-pašizgāzēji - 1 gab.
2. Ekskavators - 1 gab.
3. Vibroblīvēt bruģa segumam - 2 gab.
4. Giljotīna bruģa segumam - 3 gab.
5. Autogreideri -1 gab.
6. Apgaismojuma prožektoris - 1gab.
7. Betona maisītājs - 1gab.
8. Nivelieris - 1 gab.

DOP izstrādē izmantotie būvnormatīvi :

1. Vispārīgie būvnoteikumi
2. MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus
3. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
4. Darba aizsardzības likums
5. Mk noteikumi nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, ka arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja L. VARDAKOVA
CERTIF.NR. 10-1148

DATUMS

PARAKSTS

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Būvdarbu izpildes vieta - Vaiņodes novadā, Vaiņodē, Tirgoņu ielā 21 A un 23 - Vaiņodes mūzikas skolas un Vaiņodes kultūras nama teritorijā.

Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta "Teritorijas labiekārtošana īpašumos Tirgoņu ielā 21 A un Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes novadā " ietvaros un sastāv no Būvdarbu plāna un skaidrojošā apraksta, kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148. punktā ieteiktajam.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada dome (reg.nr. 90000059071 saskaņā ar līgumu nr. VND2016/12/14 - 01.

Vispārējie būvniecības apstākļi

Būvdarbu organizēšanas un sagatavošanas periodā jāērķinās ar to, ka teritorijā atrodas mūzikas skola un kultūras nama pagalmi, tāpēc jāparedz pagaidu nožogojumi aktīvās būvniecības zonās. teritorijā ir pietiekama brīvā teritorija un laukumi būvmateriālu un būvgrižu konteineru novietošanai.

Paredzētais būvniecības darbu ilgums 75 darba dienas, vēlams vasaras periodā, kad beidzies mācību gads.

Ieteicams darbu sadalīt posmos - I posms (pret mūzikas skolas fasādi), II posms - laukums starp mūzikas skolu un Kultūras namu. I.posma realizācijas laikā nodrošināt ieeju mūzikas skolā caur pagalma ieeju(skat. DOP-2 un attēlu nr.8 pielikumā)

Kvalitātes kontroles nodrošināšana.

Būvdarbu laikā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs,

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

- Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
- Atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
- Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa)

noslēguma kontroli.

Ugunsdrošības organizācija

Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši Mk noteikumu nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi p.7.3.

"Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēsāmie aparāti" un p.8.1. "Prasības, kas jāievēro būvdarbu izpildes gaitā" prasībām. Teritorijā patrodas ugunsdzēsības vajadzībām pielāgota ūdens ņemšanas vieta.

Vides aizsardzības pasākumi

- Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, darba resursi - ekonomiski.

-Būvdarbu laikā jāveic atkritumu šķirošana, nodrošinot vides pārvaldības pasākumus būvdarbu laikā.

-Būvuzņēmējam jābūt EMAS, ISO 14001 sertifikāti vai ekvivalenti, ko izdevušas Latvijas vai citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības sistēmas standartiem.

-demontētos materiālus, būvgrižus ievietot konteineros un bez kavēšanās nogādāt izgāztuvēs vai utilizēšanu uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

Objekts:							
Teritorijas labiekārtošana Tirgoņu ielā 21A un Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes novadā							
Pasūtītājs: Vaiņodes novada pašvaldība Reģ.nr. 90000059071				Izpildītājs: SIA "Liepājas Celtnieks" Reģ.nr. 42103042443			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Vispārīgie rādītāji Skaidrojošais apraksts	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad	L.Vardakova		. . .12.2016.		DOP-1	1	2
BDV	L.Vardakova		. . .12.2016.				
Zīmēja	H.Grundmanis		. . .12.2016.				
				Mērogs 1:500			