

DARBU ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLAIS PLĀNS

Lai netraucētu mācību procesu skolā, ieteicams būvniecību sadalīt 3 kārtās - 1. un 2.kārta maijs- jūnijs
3. kārtā jūlijs - augusts. 3.kārtas būvniecības laikā ieejai ēkā izmantot pagalma durvis, galveno ieeju noslēdzot

Skatīt fotofiksācijas materiālus. Attēls nr.8. Veikt atsevišķu kārtu teritorijas pagaidu norobežošanu ar brīdinošo lentu.
Darbus ar pastiprinātu trokšņa līmeni veikt pēc mācību procesa beigām, (asfalt, bruģa griešana u.c.)
vai speciāli vienojoties un saskaņojot laikus ar mūzikas skolas vadību.



GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS

1. Teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu sākuma.
2. Segumu un konstrukciju demontāžas darbi.
3. Lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve.
4. Jaunā seguma izbūve.
5. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
4. Mazo arhitektūras formu montāža, soliņu uzstādīšana.

* Piezīme. Šūpoles uzstādīt pēc darba organizācijas zonas demontāžas

5. Izpilddokumentācijas sagatavošana. Teritorijas uzkopšana.
6. Objekta nodošana ekspluatācijā.

APZĪMĒJUMI

Apzīmējums plānā	Skaidrojums	Piezīmes
	Būvgružu pagaidu nokraušanas zona	Pēc darbu pabeigšanas sāktot
	Ekskavators	
	Sadzīves telpa ar pirmās palīdz. aptieciņu Mobilais konteiners	
	Būvlaukuma pagaidu norobežojums	
	Instrumentu noliktava ar ugunsdzēs.vairogu un ugunsdzēsamo aparātu	
	Atklāta būvmateriālu krātuve	
	Biotualete	
	Būvgružu konteiners	
	Būvtafele, Brīdinājuma zīme "Notiek būvdarbi"	
	Būvdarbu kārtu nosacītās robežas	Būvdarbu veikšanas zona
	Materiālu piegādes transporta kustības virzieni	
Vispārīgos apzīmējumus skatīt projekta lapās ĢP; TS-1,TS-3 DOP sadaļu skatīt kopā ar būvprojektu		

Būvlaukuma pagaidu norobežojums

ar žogu tipa "Bekaert" h - 2,0m
kopgarums 60 m + iebraucamie vārti

Sadzīves telpa ar pirmās palīdz. aptieciņu

Instrumentu noliktava ar ugunsdzēs.vairogu
un ugunsdzēsamo aparātu

Atklāta būvmateriālu krātuve

Biotualete

Būvtafele

UH
dn32
Pagaidu
EL.Tīklu
pieslēgums

Būvgružu
konteiners


IEEJAS DURVIS

Izmantot ieejai ēkā 3.kārtas
būvniecības laikā

sk.att.nr.8 pielikumā

Piezīmes

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildīt, būvlaukuma sagatavošanas darbus.
- Veikt būvgružu šķirošanu: melnzemi - nokraut būvlaukumā, smilts un šķembas izmantot otreiz jaunam pamatam ,pārējos būvgružus izvest uz izgāztuvi, saskaņā ar noslēgtu līgumu vai būvuzņēmēja atbērtni.
- Atkritumu (būvgružu) pārveidošanai saņemt atļauju atbilstoši 2014. gada 12. aprīlī MK noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārveidojumu uzskaites kārtība” prasībām vai slēgt līgumu ar atbilstošas atļaujas saņēmēju komersantu/privātpersonu.
- Būvdarbu veikšanas tehnoloģiju un secību izstrādāt darbu veikšanas projektā.
- Būvmateriālu uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem.
- Materiālu nokraušanas vietu skat. ģenerālplānā.
- Būvdarbus objektā veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92 no 23.02.2003. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”

Objekts:							
Teritorijas labiekārtošana Tirgoņu ielā 21A un Tirgoņu ielā 23, Vainodē, Vainodes novadā							
Pasūtītājs: Vainodes novada pašvaldība Reģ.nr. 90000059071				Izpildītājs: SIA "Liepājas Celtnieks" Reģ.nr. 42103042443			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	DARBU ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLAIS PLĀNS	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad	L.Vardakova		. . .12.2016.		DOP	2	3
BDV	L.Vardakova		. . .12.2016.		 <div>SIA "LIEPĀJAS CELTNIĒKS" reģ.nr. 42103042443 banka reģ.nr. 4024848 banka adrese: Gulbenei priekš 2. līmeņa būvniecības nolikuma Nr.17/14, Liepājā tālrunis: 6461 4444 e-pasts: liepa@celtnieks.lv</div>		
Rasēja	H.Grundmanis		. . .12.2016.				
Mērogs 1:500							